

**Raport z oceny aktualności i stopnia realizacji
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabłudów
na lata 2017-2023**

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Metodyka oceny aktualności i stopnia realizacji GPR	3
2.1 Uwarunkowania procesu rewitalizacji gminy Zabłudów	3
2.2 Zakres oceny	4
3. Ocena stopnia realizacji GPR	4
3.1. Stan realizacji przedsięwzięć podstawowych GPR	4
3.2. Ocena stopnia realizacji celów GPR.....	22
3.3 Zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie.....	25
4. Ocena aktualności GPR – identyfikacja przesłanek do aktualizacji programu.....	26
5. Wnioski i rekomendacje.....	27

1. Wstęp

Przedmiotem opracowania jest ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023 (GPR), o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485). GPR został przyjęty uchwałą nr XXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabłudów. Zmiana GPR nastąpiła w dn. 27 marca 2018 r. uchwałą Rady Miejskiej w Zabłudowie nr XXXIV/311/2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabłudów.

Ocena aktualności i stopnia realizacji GPR określona została w programie w rozdziale 11. System monitoringu i oceny skuteczności działań oraz systemu wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu, a także zgodnie z zapisami art. 22 ust. 1 ustawy o rewitalizacji:

„ Gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie.”

Niniejszy raport prezentuje wyniki oceny stopnia realizacji celów określonych w programie oraz analizy aktualności jego zapisów. Podlega on zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji, a następnie będzie stanowił podstawę decyzji o aktualizacji GPR.

2. Metodyka oceny aktualności i stopnia realizacji GPR

2.1 Uwarunkowania procesu rewitalizacji gminy Zabłudów

Obszar rewitalizacji gminy wyznaczono uchwałą XXXIII/310/2018 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/240/2017 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Zabłudów r. i obejmuje on powierzchnię 746 ha (co stanowi 2,2% powierzchni gminy) oraz zamieszkały jest przez 2 624 osoby (co stanowi 29,02% liczby mieszkańców gminy). Na tym terenie prowadzony jest proces rewitalizacji od roku 2017, którego efekty poddano ocenie po 3-letnim okresie wdrażania.

Monitorowaniu podlegają cele główne GPR, które obejmują:

Społeczne:

1. Aktywizacja i promocja zaangażowania społecznego,
2. Poszerzenie oferty edukacyjno- kulturalnej oraz możliwości rozwijania zainteresowań,
3. Rozwój oferty rekreacyjno-sportowej,
4. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego i społecznego.

Gospodarcze:

1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców,
2. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Przestrzenno – funkcjonalnych, środowiskowych oraz technicznych.

1. Rozbudowa, modernizacja oraz poprawa stanu technicznego infrastruktury społecznej,
2. Poprawa dostępu do infrastruktury komunikacyjnej,
3. Rozwój i modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej,
4. Rozwój i zagospodarowanie przestrzeni turystycznej,
5. Poprawa infrastruktury środowiskowej,
6. Poprawa estetyki i uporządkowanie przestrzeni publicznych.

2.2 Zakres oceny

Ocena stopnia realizacji programu została opracowana na dwóch poziomach:

- jako ocena stanu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w GPR oraz
- jako ocena aktualnej wartości wskaźników monitorowania celów strategicznych i kierunków działań przyjętych w programie.

W drugiej części niniejszego raportu przeprowadzono ocenę aktualności zapisów GPR. Przekrojowej analizie poddano zapisy GPR weryfikując ich spójność ze stanem faktycznym po trzech latach obowiązywania programu.

W ostatniej części opracowania przedstawiono wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonego badania.

3. Ocena stopnia realizacji GPR

3.1. Stan realizacji przedsięwzięć podstawowych GPR

Do realizacji celów strategicznych GPR przewidziano 40 podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których stan realizacji w procesie monitorowania poddano ocenie w podziale na kategorie:

- komponent działań społeczno-gospodarczych
- komponent działań technicznych i przestrzenno-środowiskowych.

Załączone poniżej tabele stanowią podsumowanie działań gminy w latach 2017-2023 w zakresie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. W kolumnie „Status” zawarta jest informacja o stopniu realizacji danego przedsięwzięcia. W kolumnach „Poniesione koszty” i „Źródła finansowania” zawarte są szczegóły finansowania poszczególnych działań. Cała tabela przedstawia stopień realizacji celów i kierunków działań, określonych w programie i jest odzwierciedleniem zastosowania dwóch form monitoringu i ewaluacji: rzeczowego i finansowego.

Zgodnie z zapisami w Programie zestawienie działań w tabeli podzielone jest na dwie części:

- Komponent działań społeczno - gospodarczych: lista działań o charakterze tzw. „miękkim”, podnosząca aktywizację lokalnych społeczności. Są to projekty o charakterze społeczno kulturalnym.
- Komponent działań przestrzenno - środowiskowych: to głównie lista przedsięwzięć inwestycyjnych.

Rodzaj i nazwy przedsięwzięć zamieszczone w tabeli nie są przypadkowe, pochodzą z Gminnego Programu rewitalizacji i są wynikiem zapisanych działań (w tzw. kartach przedsięwzięć), określone w konsultacjach społecznych i ostatecznie przyjętej wersji dokumentu.

Niektóre działania, w szczególności z komponentu społeczno – gospodarczego, mają charakter otwarty. Realizowane są w trybie ciągłym, gdyż ich efekt zakłada coroczne wydatki, zazwyczaj na tzw. działania miękkie, np. działanie „Biblioteka oknem na świat (promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży)”, czy „Zabłudów moje miejsce na ziemi”, zawierające inicjatywy kulturalne.

Inaczej jest z zadaniami z komponentu przestrzenno – środowiskowego. Większość z tych działań ma charakter jednorazowych inwestycji, których realizacja uzależniona jest od posiadanych środków w budżecie gminy i otrzymanych dofinansowań ze źródeł zewnętrznych. Jednakże i tu czas realizacji niektórych działań rozciągnął się na lata (np. modernizacja i doposażanie terenów rekreacyjnych w poszczególnych sołectwach, remont świetlic, budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych) i będą one realizowane w latach następnych.

W GPR, w **działaniach z komponentu społeczno – gospodarczego** nie zostały określone dokładne wskaźniki, wobec tego trudno jest określić stopień ich realizacji. Niemniej jednak zapewniona jest ciągłość tych działań, realizują je przede wszystkim jednostki gminy, często w kooperacji ze stowarzyszeniami, na działania te transferowane są poważne środki finansowe, dlatego można uznać warunek ich realizacji za spełniony.

Tylko jedno działanie, na 13 z całości tego komponentu, utworzenie Centrum Aktywności Obywatelskiej, nie zostało zrealizowane.

W komponentie działań technicznych i przestrzenno – środowiskowych, łączna liczba 27 zadań ujętych w GPR, tylko 6 zadań nie zostało zrealizowanych, co stanowi 22,2% całości zamierzeń GPR. Pozostałe zadania, a więc 77,8% całości zamierzonych działań, zostały zrealizowane bądź mają charakter otwarty i są w dalszym ciągu realizowane.

Najpoważniejszą i najbardziej kosztowną inwestycją gminy w ramach programu była rewitalizacja parku miejskiego w Zabłudowie, w ramach RPOWP na lata 2014-2021. Łączny koszt inwestycji to 4.576.100 zł z około 80% dofinansowaniem. Inwestycję rozpoczęto w 2020r, zakończono w 2021r.

Szczegółowy zakres przedsięwzięć podstawowych w ramach komponentu przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa projektu	Status	Efekt/ wskaźnik	Poniesione koszty	Źródła finansowania	Jednostka realizująca	Uwagi
Komponent działań społeczno - gospodarczych							
1	Atrakcyjni na rynku pracy (zatrudnienie i przedsiębiorczość)	Zrealizowany	Aktywizacja 22 osób trwale bezrobotnych z terenu gminy poprzez ścieżkę integracji zawodowej i społecznej. Organizacja kursów zawodowych i staży 3-mies. dla uczestników. Pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia.	63.800 zł 425.310zł	Środki własne Środki unijne z EFS	MOPS	Partnerski projekt MOPS „Znów Aktywni”
2	Kompetentny pracownik	Zrealizowany	2 młodocianych (2018)	16.162 zł	Środki z Funduszu Pracy (PUW)	Gmina	Dofinansowanie kształcenia młodocianych, staże w UM
			2 młodocianych (2019)	16.162 zł			
			2 młodocianych (2020)	12.039 zł			
			3 młodocianych (2021)	24.243 zł			
			8 młodocianych (2022)	57.213 zł			
			1 młodociany (2023)	8.081 zł			
			2018 r – 1 stażysta	6.104 zł	Fundusz pracy Gmina F.P.	Gmina	Staże
			2022r – 3 stażystów	28.168 zł			
			2023r – 3 stażystów	10.741 zł			
3	Przedsiębiorczy Zabłudów (wsparcie przedsiębiorczości)	Zrealizowany	Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, ponoszących nakłady finansowe na nowe inwestycje -Uchwała Nr XXXVIII/351/2018 Rady Miejskiej W Zabłudowie z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Ułatwienia w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników - Uchwała Nr XXXV.286.2022 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 kwietnia 2022 r	-	-	Gmina	Akty prawne stymulujące rozwój przedsiębiorczości
4	Aktywny Zabłudów (wsparcie działań kulturalnych, społecznych)	Zrealizowany	Realizacja projektu „Scena letnia w Siedlisku Kultury Solniki 44” - Oryginalny program wydarzeń kulturalnych o wysokiej randze artystycznej w postaci Festiwalu Teatralnego LasFest, stowarzyszenie „Solniki44”.	8.000zł 2018 10.000zł 2019-2023	Budżet Gminy, fundusze zewnętrzne pozyskane przez Stowarzyszenie	Stowarzyszenie Promocji Artystycznej w Solnikach	Wsparcie działań NGO

Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

Lp.	Nazwa projektu	Status	Efekt/ wskaźnik	Poniesione koszty	Źródła finansowania	Jednostka realizująca	Uwagi
		Zrealizowany	<p>Realizacja projektu „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabłudów”.</p> <p>W świetlicy prowadzono: pomoc pedagogiczną, wychowawczą i profilaktyczną, zapewniano opiekę i bezpieczeństwo w czasie wolnym, wspierano dzieci w nauce, współpracowano z rodziną dziecka, rozwijano zainteresowania dzieci</p>	<p>2018r – 65.000 zł 2019r – 75.000 zł 2020r – 48.750 zł 2021r – 60.000 zł. 2022r – 60.000 zł 2023r – 70.000 zł</p>	<p>Budżet Gminy Zabłudów. Fundusze zewnętrzne pozyskane przez Stowarzyszenie</p>	<p>Stowarzyszenie Społeczno Edukacyjne „Panorama” w Zabłudowie</p>	
			<p>Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i rodzinnego na rzecz osób w trudnych sytuacjach życiowych będących mieszkańcami Gminy Zabłudów – Projekt Działamy Wspólnie w Gminie Zabłudów: Akademia Rodziców - skorzystało -5 os – 40 godzin zajęć Zajęcia cyfrowe - skorzystało -5 os– 20 godzin zajęć Mobilny Punkt Wsparcia - skorzystało 28 osób/ plan 9 osób - Terapia indywidualna i grupowa - 248 h - Konsultacje z psychologiem - 50 h - Porady prawne - 11h - Mediacje i konsultacje pedagogiczne - 9 h Łącznie w roku 2022 odbyło się 318 h porad specjalistycznych/ plan 300h</p> <p>Wyjazd wakacyjny – skorzystało 10 osób Wydarzenie rodzinne -1</p>	<p>2019r – 8.820 zł W latach 2020r – 2022r Mobilny Punkt Wsparcia prowadzony był w ramach środków pozyskiwanych przez Stowarzyszenie. 2023r - MPW był finansowany z środków GKRPA</p>	<p>Budżet Gminy Fundusze zewnętrzne pozyskane przez Stowarzyszenie</p>	<p>Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza GKRPA w Zabłudowie</p>	

Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

Lp.	Nazwa projektu	Status	Efekt/ wskaźnik	Poniesione koszty	Źródła finansowania	Jednostka realizująca	Uwagi
			Łączne ze wsparcia skorzystało 36 osób/ plan 20 osób.				
5	Wsparcie działań turystycznych	Zrealizowany	Znakowanie szlaków turystycznych: - „Szlakiem prawosławnych świątyń” - „Szlakiem prawosławnych świątyń” (ciąg dalszy) - Szlak rowerowy „Podmiejskich rezydencji” - Szlak pieszy „Skrajem Puszczy Knyszyńskiej” - Szlak rowerowy „Podlaski Szlak Bociani” - Szlak rowerowy „Podmiejskich Rezydencji”	2018 1500 zł 2019 1500 zł 2020 r. – 1600 zł 2021 1700 zł 2022 1600 zł 2023 1800 zł	Budżet gminy	Na zlecenie gminy	
6	Zabudów moje miejsce na ziemi (inicjatywy kult. związane z kulturą i tradycją regionu, budowaniem postawy patriotycznej)	Zrealizowany	2018r. Ilości zorganizowanych imprez 34 Uczestników 1601 2019r. Imprez 59, uczestników 1 346 os osób. 2020r. ilość imprez 18, ilość uczestników 317 os. 2021r. Ilość zorganizowanych wydarzeń i imprez 22, ilość uczestników 1481 osób. 2022r. Ilość imprez i wydarzeń kulturalnych 33. ilość uczestników 3625 osób. 2023r. do 30 IX Ilość imprez 25, ilość uczestników 2581 osób.	113.840 zł 99 547 zł 29.830 zł 42.000 zł 143 244 zł 269.729 zł 234.326 zł	Środki własne Dotacja NCK	MOAK, wspólne działania z sołectwami	
7	Centrum Aktywności Obywatelskiej	Projekt niezrealizowany	-	-	-	-	

Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

Lp.	Nazwa projektu	Status	Efekt/ wskaźnik	Poniesione koszty	Źródła finansowania	Jednostka realizująca	Uwagi
8	Ekologiczny Styl Życia - Promowanie zdrowego stylu życia (działania sportowo-rekreacyjne na nowopowstałej infrastrukturze – boiska, trasy, siłownie, place zabaw) - cała gmina	Zrealizowany	<p>2018 r. Ilość imprez 7, ilość uczestników 512</p> <p>2019 r. Ilość imprez 2, Ilość uczestników 143.</p> <p>2020 r. Ilość imprez 2 Ilość uczestników 218</p> <p>2021 r. Ilość imprez 7, Ilość uczestników 640 osób.</p> <p>2022 r. Ilość imprez 10, Ilość uczestników 740osb.</p> <p>2023 r. Ilość imprez 10, Ilość uczestników 328 osób.</p>	<p>2.099 zł</p> <p>1.950 zł</p> <p>814 zł</p> <p>8.788 zł</p> <p>8.904 zł</p> <p>9.564 zł</p>	Środki własne	MOAK, wspólne działania z sołectwami	
9	Młody Mistrz – sport jako szkoła charakteru, odpowiedzialności i kultury osobistej (organizacja zajęć sportowych z wykorzystaniem nowopowstałej infrastruktury)	Zrealizowany Zrealizowany	<p>Uczestników 36, 10 zajęć sportowych</p> <p>Realizacja projektów przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Zabłudów:</p> <p>Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zapasach i sumo</p> <p>Aktywnie na sportowo - projekt miał na celu prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo – rekreacyjnych w różnych dyscyplinach</p> <p>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i osób starszych, przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz propagowanie zdrowego trybu życia</p>	<p>40.669 zł</p> <p>2020 24.750 zł 2021r 26.800 zł. 2022r</p> <p>2020r 16.555 zł 2021r 21.000 zł 2022r</p> <p>2020r 3.850 zł 2021r 12.875 zł 2022r</p>	Środki własne, Ministerstwo Sportu Budżet gminy	<p>Szkoła Podstawowa w Rafałówce</p> <p>Uczniowski Atletyczny Klub Sportowy „Podlasie”</p> <p>Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LIDER w Zabłudowie</p> <p>Ludowy Klub Sportowy ZWIERKI</p>	Na podobnym poziomie udzielono dotacji klubom sportowym i stowarzyszeniom w latach 2018-19.

Lp.	Nazwa projektu	Status	Efekt/ wskaźnik	Poniesione koszty	Źródła finansowania	Jednostka realizująca	Uwagi
			<p>poranki” 16 spotkań, 290 uczestników</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lekcje biblioteczne: 6 spotkań, 130 uczestników • Spotkania Dyskusyjnych Klubów książki w Filii bibliotecznej w Rafałowce i Rybołach: 16 spotkań, 130 uczestników • Akcje czytelnicze: 3 akcje, 140 uczestników • Wystawy: 5 wystaw, 80 uczestników <p>2020r. 332 osób, 12 form działań</p> <p>2021r. - szkolenia, warsztaty w formule on-line w okresie pandemii -31 spotkań, 252 uczestników - spotkania autorskie – 1, 34 uczestników - lekcje biblioteczne1, 21 uczestników - konkursy 8, 31 uczestników - „Mała Książka Wielki Człowiek” – 60 uczestników</p> <p>-Zakup nowości wydawniczych – dofinansowanie 5000,00zł Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025</p> <p>2022r. - spotkania autorskie- 3 spotkania, 91 uczestników - spotkania z książka lekcje biblioteczne 21 imprez, 430 uczestników - konkursy- 8 uczestników 122 uczestników</p>	<p>Spotkanie „Zwierzenia kontestatora”- łączny koszt 4500zł. dofinansowany 2000 zł- inne źródła</p>	<p>2022r.—Zakup książek 4850 z programów „Seniorzy też czytają” – 3500zł z–inne źródła Bajkoterapia – 1000zł- inne źródła</p> <p>2023r. Zakup książek 10768zł- z programów Spotkanie „Zwierzenia kontestatora”- 2000zł- inne źródła „Regał z Emocjami”- 3500zł- inne źródła „Dzień dobry z biblioteką”- 22798zł – z programów</p>		

Lp.	Nazwa projektu	Status	Efekt/ wskaźnik	Poniesione koszty	Źródła finansowania	Jednostka realizująca	Uwagi
			<p>-- „Mała Książka Wielki Człowiek” – 60 uczestników</p> <p>-projekt „Seniorzy też czytają”- zakup książek duża czcionką- dofinansowany z fundacji PZU- kwota 3600,00zł.</p> <p>- Bajkoterapia- zajęcia terapeutyczne- dofinansowane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych w kwocie 1000,00zł.</p> <p>- Zakup nowości wydawniczych – dofinansowanie 4850zł Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025</p> <p>2023r.</p> <p>- spotkania autorskie 18 spotkań – 360 uczestników</p> <p>- spotkania z książka lekcje biblioteczne- 10 spotkań, 200 uczestników</p> <p>- konkursy – 2 , 150 uczestników</p> <p>- „Mała Książka Wielki Człowiek” – 60 uczestników</p> <p>- Spotkanie „Zwierzenia kontestatora”-dofinansowane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych w kwocie 2000zł., łączny koszt zadania 4500zł</p> <p>- projekt „Regal z Emocjami” - zakup książek terapeutycznych dla dzieci- Dofinansowane ze środków Podlasko- Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie w kwocie 3500zł.</p> <p>- Zakup nowości wydawniczych – dofinansowanie 10768zł Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego</p>				

Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

Lp.	Nazwa projektu	Status	Efekt/ wskaźnik	Poniesione koszty	Źródła finansowania	Jednostka realizująca	Uwagi
			w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 -projekt „Dzień dobry z biblioteką” – Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury” w kwocie 22 798zł – łączny koszt zadania 28 497zł				
11	Autorytety (spotkanie z osobami, które osiągnęły sukces)	Zrealizowany	2018r. Imprez 4, Uczestników 260. 2019r. Imprez 5, ilość uczestników 231. 2021r. Ilość imprez 2, ilość uczestników 103 osoby. 2022r. Ilość imprez 6, ilość uczestników 141 osób. 2023r. Ilość imprez 13, ilość uczestników 395 osób.	2.877 zł 4.814 zł 2.300 zł 8.922 zł	Środki własne	MOAK, MBP w Zabłudowie	
12	Aktywizacja kulturalna seniorów	Zrealizowany	2018 r. Ilość imprez 8, ilość uczestników 307. 2019 r. Imprez 4, uczestników 210. 2021 r. Imprez 4, ilość uczestników 33 osoby. 2022 r. Ilość imprez 4, ilość uczestników 201. 2023 r. Ilość imprez 1, ilość uczestników 52 osoby.	2.100 zł 800 zł 2.500 zł 8.028 zł 600 zł	Środki własne	MOAK	
13	Przeciwdziałanie uzależnieniom (działalność informacyjna, edukacyjna, szkoleniowa)	Zrealizowany	2018 -2023 Niebieskich Kart 203 - Liczba zamkniętych procedur NK 185 , prowadzono gr wsparcia 133 ,	19.111zł	Budżet gminy	GKRPA	

Lp.	Nazwa projektu	Status	Efekt/ wskaźnik	Poniesione koszty	Źródła finansowania	Jednostka realizująca	Uwagi
			<p>odbyło się 26 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 486 spotkań grup roboczych. W ramach procedury „Niebieskich Kart” 391 osobom udzielono informacji o możliwości uzyskania wsparcia w Mobilnym Punkcie Pomocy, prowadzonym w ramach projektu „Razem Możemy Więcej” Udzielono wsparcia w formie poradnictwa, terapii, wsparcia psychologicznego, mediacyjnego dla 56 osób doznających przemocy w ramach MPW</p> <p>2018 r.</p> <p>1) Ilość posiedzeń GKRPA - 14 2) Ilość os. w postępowaniu Komisji – 59 os. 3) Ilość wniosków sądowych o ustalenie obowiązku leczenia – 11 4) Ilość os. korzystających z Punktu Pomocy Rodzinie oraz z konsultacji w zakresie terapii uzależnień – 16 5) finansowanie działań świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zabłudowie – 1 świetlica 6) Ilość programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, społeczności lokalnej – 11 7) szkolenia dla członków GKRPA</p> <p>2019 r.</p> <p>1) Ilość posiedzeń GKRPA - 12 2) Ilość os. w postępowaniu Komisji – 62 os. 3) Ilość wniosków sądowych o ustalenie obowiązku leczenia – 9 4) Ilość os. korzystających z Punktu Pomocy Rodzinie oraz z konsultacji w zakresie terapii uzależnień – 29</p>	<p>10.200 zł</p> <p>15.980 zł</p> <p>1.100 zł</p> <p>14.550 zł</p> <p>44.000 zł</p> <p>23.696 zł</p> <p>2.300 zł</p> <p>19.800 zł</p> <p>900 zł</p> <p>12.650 zł</p> <p>44.000 zł</p>			<p>Środki finansowe z budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dodatkowych opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 300 ml.</p> <p>- środki w rozdziale 85154 (alkoholizm), - środki w rozdziale 85153 (narkomania).</p>

Lp.	Nazwa projektu	Status	Efekt/ wskaźnik	Poniesione koszty	Źródła finansowania	Jednostka realizująca	Uwagi
			5) finansowanie działań świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zabłudowie – 1 świetlica	18.661 zł			
			6) ilość programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, społeczności lokalnej – 14	365 zł			
			7) szkolenia dla członków GKRPA				
			2020 r.	13.520 zł			
			1) ilość posiedzeń GKRPA - 8				
			2) ilość os. w postępowaniu Komisji – 40 os.	900 zł			
			3) ilość wniosków sądowych o ustalenie obowiązku leczenia – 9	10 620 zł			
			4) ilość os. korzystających z Punktu Pomocy Rodzinie oraz z konsultacji w zakresie terapii uzależnień – 35	30.000 zł			
			5) finansowanie działań świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zabłudowie – 1 świetlica	5.579 zł			
			6) ilość programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, społeczności lokalnej – 6	0 zł			
			7) szkolenia dla członków GKRPA				
			2021 r.	31.200 zł			
			1) ilość posiedzeń GKRPA - 14				
			2) ilość os. w postępowaniu Komisji – 63 os.	800 zł			
			3) ilość wniosków sądowych o ustalenie obowiązku leczenia – 8	15.950 zł			
			4) ilość os. korzystających z Punktu Pomocy Rodzinie oraz z konsultacji w zakresie terapii uzależnień – 67	40.000 zł			
			5) finansowanie działań świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zabłudowie – 1 świetlica	5.500 zł			
			6) ilość programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, społeczności lokalnej – 5	1.345 zł			

Lp.	Nazwa projektu	Status	Efekt/ wskaźnik	Poniesione koszty	Źródła finansowania	Jednostka realizująca	Uwagi
			7) szkolenia dla członków GKRPA 8) finansowanie kolonii terapeutycznych	15.000 zł			
			<u>2022 r.</u> 1) ilość posiedzeń GKRPA - 14 2) ilość os. w postępowaniu Komisji – 41 os. 3) ilość wniosków sądowych o ustalenie obowiązku leczenia – 3 4) ilość os. korzystających z Punktu Pomocy Rodzinie oraz z konsultacji w zakresie terapii uzależnień – 70 5) finansowanie działań świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zabłudowie – 1 świetlica 6) ilość programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, społeczności lokalnej – 8 7) szkolenia dla członków GKRPA 8) wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa w różnych obiektach i obszarach infrastruktury gminnej - 1 9) wspieranie inicjatyw lokalnych w tworzeniu obiektów aktywności fizycznej i integracji społeczności lokalnej – 2	38.160 zł 300 zł 16.950 zł 40.000 zł 10.808 zł 1.300 zł 29.943 zł 59.767 zł			
			<u>2023 r.</u> 1) ilość posiedzeń GKRPA - 10 2) ilość os. w postępowaniu Komisji – 53 os. 3) ilość wniosków sądowych o ustalenie obowiązku leczenia – 16 4) ilość os. korzystających z Punktu Pomocy Rodzinie oraz z konsultacji w zakresie terapii uzależnień – 40 5) finansowanie działań świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zabłudowie – 1 świetlica	27.360 zł 1.600 zł 14.000 zł 50.000 zł 28.670 zł			

Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

Lp.	Nazwa projektu	Status	Efekt/ wskaźnik	Poniesione koszty	Źródła finansowania	Jednostka realizująca	Uwagi
			6) Ilość programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, społeczności lokalnej – 17 7) szkolenia dla członków GKRPA oraz LZI 8) wspieranie inicjatyw lokalnych w tworzeniu obiektów aktywności fizycznej i integracji społeczności lokalnej – 2	7.747 zł 49.012 zł			

Źródło: Opracowanie własne.

Lp.	Nazwa projektu	Status	Efekt/ wskaźnik	Poniesione koszty	Źródła finansowania	Jednostka realizująca	Uwagi
Komponent działań technicznych i przestrzenno - środowiskowych							
1	Uporządkowanie i stała kontrola dzikich wysypisk śmieci	Działania w ciągłej realizacji	2018 – 17 wysypisk 2019 – 9 wysypisk 2020 – 4 wysypiska 2021 – 1 wysypisk 2022 – 6 wysypisk	17.200 zł 19.149 zł 2110 zł 1.500 zł 7.831 zł	Środki własne	Gmina	
2	Trasy rowerowe (budowa ścieżek/tras rowerowych na terenie gminy)	Zrealizowane i w dalszej realizacji w ramach rozbudowy i remontu dróg	1. Protasy – Rafałówka (droga powiatowa) – 10,6 km 2. Kuriany – 0,830 m 3. Droga wojewódzka nr 685 Zabłudów- Nowosady – 8.46 km (dł. tylko na terenie gminy Zabłudów) 4. Ryboły Kaniuki (wraz z ciągiem pieszym, w zamierzeniu, dokumentacja w opracowaniu) Łącznie, poz. 1-3: 19,89 km		Budżet gminy + PZD lub PWZD	PZD PWZD Gmina	
3	Tablica turystyczna (nowe i odtwarzanie istniejących tablic inf. historycznych, kulturowych i przyrodniczych)	Zrealizowane i w dalszej realizacji	Tablice z historycznymi zdjęciami starego Zabłudowa w parku przed urzędem Tablica pamiątkowa Jana Leończuka Tablica pamiątkowa synagogi przy ul.Szkolnej Tablice informacyjne w parku dworskim w Zabłudowie		Środki własne	Gmina	
4	Ochrona i renowacja zniszczonych lub zapomnianych zabytków kultury i turystyki	Zrealizowano	Renowacja grobu żołnierzy kampanii wrześniowej na cmentarzu w Zabłudowie	100.000 zł 15.000 zł	Wojewoda Podlaski Parafia	Gmina	Z rezerwy ogólnej budżetu państwa + 15.000 zł ze zbiórki parafialnej
5	Gminny Ośrodek Kultury – budowa nowego obiektu	Realizacja rozpoczęta	Wykonana dokumentacja techniczna	47.000 zł	Budżet gminy	Gmina	

Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

Lp.	Nazwa projektu	Status	Efekt/ wskaźnik	Poniesione koszty	Źródła finansowania	Jednostka realizująca	Uwagi
Wykaz realizowanych zadań w podziale na obszary							
Obszar rewitalizacji Cieluszki							
1	Modernizacja i zaadaptowanie budynku po dawnej szkole oraz zagospodarowanie placu	Zrealizowano	1 obiekt Remont dachu wraz z wymianą instalacji elektrycznej w 2 pomieszczeniach	2019r. 9.901 zł 8.749 zł 46.851 zł 2020 r. 14.637 zł 2023 98.480 zł	Fundusz sołecki Dofinansowanie z Programu Odnowy Wsi WP Środki własne Fundusz sołecki Budżet gminy	Gmina	
Obszar rewitalizacji Dobrzyńiówka							
1	Wybudowanie budynku świetlicy w Dobrzyńiówce (w rezultacie: zakup i remont budynku dawnego sklepu w celu adaptacji)	W realizacji	1 obiekt Koszt zakupu nieruchomości z działką Koszt dokumentacji technicznej Remont, roboty budowlane	2019 r. 97.731 zł 2020 r. 20.400 zł 2023-2024 1.825.250zł	Środki własne, 90% dofinansowania z programu Polski Ład, budżet gminy	Gmina	
2	Przebudowa/remont dróg i chodników	Zrealizowane w ciągu drogi powiatowej	2040 mb (dł. tylko na terenie obrębu geodezyjnego Dobrzyńiówka)		Budżet Gminy Zabłudów i Powiatu Białostockiego	Gmina	Droga powiatowa, udział gminy
3	Odnowa pomnika	Niezrealizowane	-	-	-	-	Brak inicjatywy mieszkańców do zrealizowania
4	Budowa boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej	Zrealizowane	1 szt, boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni przy szkole 2018 rok 1 siłownia zewnętrzna	148.400 zł 57.000 zł	Budżet gminy PROW, 100% dofinansowania dla stowarzyszenia Bardzo Aktywna Wieś BARWA	Gmina, fundusz sołecki	Z informacji uzyskanej od p.D. Bagińskiej
Obszar rewitalizacji Kamionka							
1	Miejsce rekreacji i plac zabaw dla dzieci	W ciągłej realizacji	2018-2019 Wybudowano altanę i zagospodarowano plac na boisko 2020 r.	10.416 zł 15.000 zł	Budżet gminy, (fundusz sołecki)	Gmina	

Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

Lp.	Nazwa projektu	Status	Efekt/ wskaźnik	Poniesione koszty	Źródła finansowania	Jednostka realizująca	Uwagi
			Zakup i montaż urządzeń placu zabaw 2022 r. Usunięcie drzew z północnego fragmentu działki nr 404 w Kamionce wraz z wyrównaniem terenu i zagęszczeniem gruntu, Zakup piłkochwyłów o wysokości 6m, 2023 r. Zakup i montaż stelaży na piłkochwyły	5.800 zł 4.200 zł 16.000 zł			
2	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Kamionce	W realizacji	6 opraw led montowanych na istniejących słupach	17.589 zł	Budżet gminy	Gmina	
3	Budowa sieci wodociągowej	Brak realizacji	-	-	-	Gmina	
4	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego ze stawem	W realizacji, patrz pkt. 1				Gmina	Wskazany teren jest tożsamy z działką z pkt.1, więc i działania się pokrywają
5	Budowa zbiornika retencyjnego pomiędzy wsiami Kamionka i Zajezerce	Brak realizacji	-	-	-	-	
Obszar rewitalizacji Krynickie							
1	Remont/modernizacja domu kultury	W realizacji	2023 1 szt dokumentacja techniczna	47.500 zł	Budżet gminy	Gmina	
2	Budowa sieci wodociągowej (odc. Krynickie – Laszki – Miniewiczze)	W realizacji	1 szt. dokumentacja techniczna 2016r.	24.708 zł	Budżet gminy	Gmina	
Obszar rewitalizacji Kuriany							
1	Rewitalizacja placu po byłej szkole – budowa infrastruktury umożliwiającej spotkania i rekreację, uprawiania dyscyplin sportowych	Działania w ciągłej realizacji	2019 - Budowa 1 wiaty i elem. siłowni zewnętrznej 2021 - Doposażenie placu zabaw i placu rekreacyjnego 2022 - doposażenie placu zabaw 2023 - doposażenie i utrzymanie porządku na placu zabaw i terenie rekreacyjnym	4.314 zł 14.429 zł 12.000 zł 7.125 zł	Budżet gminy (fundusz sołecki)	Gmina	

Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

Lp.	Nazwa projektu	Status	Efekt/ wskaźnik	Poniesione koszty	Źródła finansowania	Jednostka realizująca	Uwagi
Obszar rewitalizacji Miniewicze							
1	Odnowienie krzyża wraz z zagospodarowaniem terenu w Miniewiczach	Brak realizacji	-	-	-	-	Teren nie jest własnością gminy; krzyż jako obiekt kultu religijnego nie może być remontowany z budżetu gminy
Obszar rewitalizacji Pawły							
1	Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	W realizacji	2020 r. Wykonanie toalety w budynku świetlicy 2021- montaż ogrodzenia 2022- dokończenie ogrodzenia przy świetlicy	14.145 zł 13.000 zł 11.000 zł	Budżet gminy (fundusz sołecki)	Gmina	
Obszar rewitalizacji Rafałówka							
1	Świetlica w Rafałówce	Brak realizacji	-	-	-	-	Budynek po ekspertyzie tech. nie nadaje się do remontu
2	Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Rafałówce	Brak realizacji	-	-	-	-	Wysokie koszty, brak środków i możliwości na realizację
Obszar rewitalizacji Ryboły							
1	Budowa placu zabaw oraz boiska	W realizacji	2020r. 1 obiekt	3.444 zł	Budżet gminy (fundusz sołecki)	Gmina	
Obszar rewitalizacji miasto Zabłudów							
1	Rewitalizacja parku w Zabłudowie	Zrealizowane	2020-2021 Cały obszar parku	4.576.140zł	80% dofinansowania ze środków UE + budżet gminy	Gmina	
Obszar rewitalizacji Zagruszany							
1	Przebudowa świetlicy wiejskiej oraz modernizacja placu zabaw	W realizacji	2018r. zakup okien do świetlicy 2019r. doposażenie placu zabaw 2020r. Projekt wiaty Częściowe wykonanie wiaty 2021-2023 Budowa wiaty z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	1.100 zł 2.460 zł 3.000 zł 11.770 zł 46.807 zł	Budżet gminy (fundusz sołecki)	Gmina	

Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

Lp.	Nazwa projektu	Status	Efekt/ wskaznik	Poniesione koszty	Źródła finansowania	Jednostka realizująca	Uwagi
Obszar rewitalizacji Zwierki							
1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zwierkach	Działania ciągłej realizacji	2020 - Częściowy remont poddasza 2021 - Częściowy remont poddasza	700 zł 2.100 zł	Budżet gminy (fundusz sołecki)	Gmina	
2	Przebudowa placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej	Zrealizowano	2019r. 1 obiekt	60.378 zł 25.000 zł	Ministerstwo Sportu, Środki własne	Gmina	

Źródło: Opracowanie własne.

Celem powyższej analizy stopnia realizacji przedsięwzięć ujętych w zapisach programu jest zebranie danych, które pozwalają poddać ocenie poziom wdrażania tego GPR, zgodnie z założeniami przedstawionymi w programie.

Łącznie zrealizowanych zostało 33 szt. przedsięwzięć z 40 szt. wszystkich zaplanowanych w GPR projektów.

Łącznie projekty zrealizowane i w trakcie realizacji stanowią 82,5% wszystkich zaplanowanych w GPR przedsięwzięć.

Łącznie poniesiono 10.787.317 zł na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych w stosunku do kwoty 15.994.826 zł, którą zaplanowano w GPR, co pozwala określić zaawansowanie finansowe realizacji procesu na poziomie 67,4%.

3.2. Ocena stopnia realizacji celów GPR

Monitoring realizacji celów GPR odbywa się z użyciem metody ilościowej, wykorzystującej mierniki (wskaźniki), które umożliwiają pomiar rezultatu procesu.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zabłudów na lata 2017-2023, w swojej treści nie ujmował wartości wskaźników, które umożliwiłyby pomiar rezultatów procesu. Stąd też analiza skuteczności prowadzonego procesu odbywała się w oparciu o wartości wskaźników kluczowych założonych w kartach przedsięwzięć. Tym samym efekty realizacji inwestycji przedstawiają się następująco:

Wskaźniki monitorowania celów w ramach komponentu działań społeczno - gospodarczych

Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wskaźnika	Wartość bazowa wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika	Źródło danych
		(2017r.)	(2023r.)	
Atrakcyjni na rynku pracy	liczba osób biorąca udział w programie – os.	b/d	22 os.	monitoring własny
Kompetentny Pracownik	liczba pracowników biorąca udział w projekcie – os.	b/d	25 os.	monitoring własny
Przedsiębiorczy Zabłudów	liczba nowych podmiotów gospodarczych – szt.	b/d	334 (wzrost w latach 2018-22, dane GUS)	monitoring własny
Aktywny Zabłudów	ilość uporządkowanych i wyznaczonych szlaków - szt.	b/d	6	monitoring własny
Wsparcie działań turystycznych	Ilość osób odwiedzających gminę - os.	b/d	bd	monitoring własny
Zabłudów – moje miejsce na ziemi	Ilość imprez kulturalnych - szt.	b/d	191	monitoring własny
Centrum Aktywności Obywatelskiej	Ilość osób korzystających z Centrum Aktywności Obywatelskiej - os.	b/d	b/d	monitoring własny
Ekologiczny Styl Życia - Promowanie zdrowego stylu życia	Ilość osób biorących udział w projekcie- szt.	b/d	2581	monitoring własny
Młody Mistrz – sport jako szkoła charakteru, odpowiedzialności i kultury osobistej	Ilość zajęć sportowych - szt.	b/d	5 (cyklicznych każdego roku)	monitoring własny

Biblioteka oknem na świat	Ilość osób biorących udział w działaniach - os.	b/d	4233	monitoring własny
Autorytety	Ilość osób biorących udział w projekcie - os	b/d	1130	monitoring własny
Aktywizacja kulturalna seniorów	Ilość osób biorących udział w projekcie - os	b/d	803	monitoring własny
Przeciwdziałanie uzależnieniom	Ilość osób korzystających z programu - os	b/d	1211	monitoring własny

Źródło: Opracowanie własne.

Wskaźniki monitorowania celów w ramach komponentu działań technicznych i przestrzenno-środowiskowych

Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wskaźnika	Wartość bazowa wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika	Źródło danych
		(2017r.)	(2023r.)	
Wysypiska odpadów	liczba uporządkowanych dzikich wysypisk - szt.	3	37 1233%	monitoring własny
Trasy rowerowe	długość wybudowanych tras rowerowych - km	20	19,89 99%	monitoring własny
Tablica turystyczna	liczba nowych tablic – szt.	2	4 200%	monitoring własny
	liczba odnowionych tablic – szt.	2	0	monitoring własny
Renowacja Zabytków	liczba zabytków podana renowacji – szt.	1	1	monitoring własny
	liczba osób, które korzysta z zabytków podanych renowacji	b/d	b/d	monitoring własny
Gminny Ośrodek Kultury	liczba zrealizowanych inwestycji - szt.	1	0	monitoring własny
	liczba osób korzystających z zmodernizowanych obiektów - os.	7000	b/d	monitoring własny
Modernizacja i zaadaptowanie budynku po dawnej szkole wraz z placem (Cieluszki)	liczba zmodernizowanych obiektów – szt.	1	1	monitoring własny
	liczba osób korzystających z zmodernizowanych obiektów	90	b/d	monitoring własny
Wybudowanie budynku świetlicy w ramach inicjatywy lokalnej - integracja i aktywizacja mieszkańców (Dobrzyniówka)	liczba zmodernizowanych obiektów – szt.	1	1	monitoring własny
	liczba osób korzystających z zmodernizowanych obiektów	540	b/d	monitoring własny
Przebudowa/remont dróg i chodników (Dobrzyniówka)	długość przebudowanych i wyremontowanych dróg – km	b/d	2,04	monitoring własny
Odnowa pomnika (Dobrzyniówka)	liczba odnowionych pomników - szt.	1	0	monitoring własny
Budowa boiska sportowego oraz budowa siłowni zewnętrznej (Dobrzyniówka)	liczba wybudowanych obiektów - szt.	2	2	monitoring własny
	liczba osób korzystających z obiektów – os.	550	b/d	monitoring własny
Miejsce rekreacji wiejskiej i placu zabaw dla dzieci (Kamionka)	liczba wybudowanych obiektów - szt.	2	2	monitoring własny
	liczba osób korzystających z obiektów – os.	120	b/d	monitoring własny

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego (Kamionka)	liczba zmodernizowanych punktów świetlnych – szt.	b/d	b/d	monitoring własny
	Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów - MWh / rok	b/d	b/d	monitoring własny
Budowa sieci wodociągowej (Kamionka)	długość wybudowanej sieci – km	3,5	0	monitoring własny
Rewitalizacja terenu rekreacyjnego ze stawem (Kamionka)	liczba wybudowanych obiektów - szt.	1	0	monitoring własny
	liczba osób korzystających z obiektów – os.	120	0	monitoring własny
Budowa zbiornika retencyjnego pomiędzy wsiami Kamionka i Zajezierze (Kamionka)	liczba wybudowanych obiektów - szt.	1	0	monitoring własny
	liczba osób korzystających z obiektów – os.	120	0	monitoring własny
Remont/modernizacja domu kultury (Krynickie)	liczba wybudowanych obiektów - szt.	1	0	monitoring własny
	liczba osób korzystających z obiektów – os.	200	0	monitoring własny
Budowa sieci wodociągowej (Krynickie – Laszki - Miniewicze)	Budowa sieci wodociągowej - km	12	0	monitoring własny
Rewitalizacji placu po byłej szkole (Kuriany)	powierzchnia zrewitalizowanych obszarów - m2	2000	2000	monitoring własny
	liczba osób korzystających z rewitalizowanych obiektów – os.	480	b/d	monitoring własny
Zagospodarowanie terenu wokół krzyża oraz odnowienie krzyża (Miniewicze)	liczba wybudowanych obiektów - szt.	2	0	monitoring własny
	liczba osób korzystających z obiektów – os.	13	0	monitoring własny
Przebudowa świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Pawły)	liczba wybudowanych obiektów - szt.	2	2	monitoring własny
	liczba osób korzystających z obiektów – os.	145	b/d	monitoring własny
Świetlica we wsi Rafałówka	liczba wybudowanych obiektów - szt.	1	0	monitoring własny
	liczba osób korzystających z obiektów – os.	400	0	monitoring własny
Rozbudowa szkoły podstawowej w Rafałówce (sala gimnastyczna)	liczba wybudowanych obiektów - szt.	1	0	monitoring własny
	liczba osób korzystających z wybudowanych obiektów – os.	400	0	monitoring własny
Budowa placu zabaw oraz boiska (Ryboły)	liczba wybudowanych obiektów - szt.	1	1	monitoring własny
	liczba osób korzystających z wybudowanych obiektów – os.	210	b/d	monitoring własny
Rewitalizacja parku wraz ze stawami w Zabłudowie	powierzchnia zrewitalizowanych obszarów - m2	38 366	38 366	monitoring własny
	liczba osób korzystających z rewitalizowanych obiektów – os.	7000	b/d	monitoring własny
Modernizacja miejsca spotkań i rekreacji wiejskiej oraz modernizacja placu zabaw (Zagruszany)	liczba wybudowanych obiektów - szt.	2	2	monitoring własny
	liczba osób korzystających z obiektów – os.	120	b/d	monitoring własny
Modernizacja świetlicy wiejskiej (Zwierki)	liczba wybudowanych obiektów - szt.	1	1	monitoring własny
	liczba osób korzystających z obiektów – os.	190	b/d	monitoring własny

Przebudowa placu zabaw wraz z budową siłowni plenerowej (Zwierki)	liczba wybudowanych obiektów - szt.	1	1	monitoring własny
	liczba osób korzystających z obiektów – os.	190	b/d	monitoring własny

Źródło: Opracowanie własne.

Pomimo braku realizacji założonych w GPR wszystkich wskaźników, w systemie monitorowania założono pozytywny wpływ realizowanych przedsięwzięć na zmiany kluczowych mierników społeczno-gospodarczych użytych w celu opomiarowania celów GPR (o czym świadczą wyżej przedstawione efekty/wskaźniki realizacji poszczególnych przedsięwzięć).

3.3 Zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie

Z punktu widzenia oceny procesu rewitalizacji, istotna jest bieżąca analiza sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, która ma wpływ na rezultaty osiągnięte na obszarze rewitalizacji. Poniżej zestawiono kilka podstawowych zmiennych diagnostycznych w ujęciu czasowym od 2017 do 2020 roku, w celu analizy wpływu otoczenia na proces rewitalizacji.

Tabela 1. Wskaźniki sfery społeczno-gospodarczej gminy w latach 2019-2023

Nazwa wskaźnika	2018	2019	2020	2021	2022	Dynamika zmian
Liczba ludności	9264	9361	9737	9831	9920	+7%
Ludność w wieku przedprodukcyjnym	1689	1697	1986	2018	2031	+20%
Ludność w wieku produkcyjnym	5706	5747	5806	5849	5871	+2,9%
Ludność w wieku poprodukcyjnym	1869	1887	1945	1964	2018	+8%
Udział osób korzystających ze świadczeń społecznych w ludności ogółem (%)	4,7	4,0	3,1	2,5	2,3	-2,4%
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (%)	4,5	3,7	5,5	4,7	4,1	-0,4%
Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności (szt.)	1319,7	1428,6	1501,9	1602,0	1653,9	+25,3%
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. ludności	813	880	896	953	979	+20,4%

Źródło: Opracowanie własne.

Powyższe zmiany wskazują na pozytywny wpływ uwarunkowań społeczno-gospodarczych na proces rewitalizacji gminy Zabłudów.

4. Ocena aktualności GPR – identyfikacja przesłanek do aktualizacji programu

Poniżej dokonano przeglądu zapisów GPR w celu potwierdzenia aktualności jego zapisów na dzień opracowania raportu z oceny aktualności i stopnia realizacji programu – w odniesieniu do kluczowych elementów jego struktury.

Tabela 2. Ocena aktualności zapisów GPR

Rozdziały w GPR	Ocena aktualności GPR
Załącznik 1 Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji	Diagnoza na przestrzeni lat uległa dezaktualizacji. Pozytywne czynniki rozwoju gminy sugerują, jak również stopień realizacji założonych przedsięwzięć (w szczególności zauważalne pozytywne efekty zmian na obszarach rewitalizacji) wskazują, że oprócz aktualizacji szczegółowej diagnozy podobszarów rewitalizacji, koniecznym jest dokonanie nowej diagnozy całej gminy pod kątem potwierdzenia w dalszym ciągu występowania zjawisk kryzysowych w poszczególnych podobszarach. Dodatkowo wstępna diagnoza, jaką przeprowadziła firma Idenea Consulting Sp. z o.o., potwierdza zrealizowanie większości przedsięwzięć zawartych w GPR Gminy Zabłudów, co ma przełożenie na osiągnięcie założonych celów programu rewitalizacji.
R.2. Opis powiązań z dokumentami strategicznymi gminy	Aktualizacja ustawy o rewitalizacji oraz nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027 wymuszają dokonanie zmian w strukturze powiązań z dokumentami strategicznymi. Szczególnie ustawa o rewitalizacji nakazuje nie tyle wskazywanie powiązań ze strategią rozwoju gminy, lecz opisanie sposobu realizacji przez GPR dokumentów strategicznych.
R.8. Cele rewitalizacji	Z uwagi na fakt, iż blisko 80% całości zamierzonych działań, zostały zrealizowane bądź mają charakter otwarty i są w dalszym ciągu realizowane, można uznać, że cele rewitalizacji założone w GPR zostały zrealizowane.
Załącznik nr2, nr3 Przedsięwzięcia i projekty rewitalizacyjne	Z uwagi na fakt, iż blisko 80% całości zamierzonych działań, zostały zrealizowane bądź mają charakter otwarty i są w dalszym ciągu realizowane, można uznać, że cele rewitalizacji założone w GPR zostały zrealizowane.
R.14 Szacunkowe ramy finansowe	Wobec pojawienia się możliwości ubiegania się o środki unijne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, koniecznym jest przeanalizowanie nowych źródeł finansowania nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
R.13 Mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych	-
R.10 Struktura zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji	-
R.11 Monitoring i ocena gminnego programu rewitalizacji	Z uwagi na zauważone luki w GPR 2017-2023, koniecznym wydaje się ponowna rewizja sposobu monitorowania i oceny GPR.
R.16 Sposób realizacji GPR w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego	Należy wziąć pod uwagę konieczność opracowania przez gminę do końca 2025 r. planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy. W związku z tym obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji zostaną ujęte w planie ogólnym, a te dwa dokumenty (plan ogólny zagospodarowania przestrzennego i GPR) muszą być ze sobą powiązane.

Źródło: opracowanie własne.

5. Wnioski i rekomendacje

1. Wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji przebiega w sposób zgodny z zapisami programu. Poziom wdrażania należy ocenić jako wysoki.
2. Postępy realizacji poszczególnych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wskazanych w GPR należy ocenić jako zaawansowane.
3. Z oceny aktualności wynika, iż GPR jest w części nieaktualny. Z oceny stopnia realizacji GPR wynikają przesłanki do aktualizacji dokumentu.
4. Niemniej jednak z uwagi na osiągnięte cele, właściwszym wydaje się konieczność zamknięcia programu rewitalizacji na wyznaczonych obszarach.
5. Jednocześnie z uwagi na rozpoczęty proces pozytywnych zmian w sferze społecznej w gminie Zabłudów, będący skutkiem wdrażania działań w ramach procesu rewitalizacji, koniecznym jest kontynuacja procesu rewitalizacji w gminie Zabłudów. Tym samym proces rewitalizacji w gminie, należy rozpocząć od ponownej pełnej diagnozy gminy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabłudów na nowych obszarach, które poddawane będą rewitalizacji.